

Błonie, dnia 14 marca 2019 r.

URZĄD GMINY LESZNO
Wpłynęło dnia 15 MAR. 2019
Nr 631/2019 odpis 10/3

Sz.P. Grzegorz Banaszekiewicz

Wójt Gminy Leszno

Urząd Gminy Leszno

Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

e-mail: wojtgminy@gminaleszno.pl

Szanowny Panie Wójcie,

Występując w imieniu Dawtona Sp. z o.o. z siedzibą w Błoni, w nawiązaniu do spotkania w dniu 2 marca 2019 r. z mieszkańcami gminy Leszno, którego przedmiotem były kwestie związane z funkcjonowaniem naszego zakładu produkcyjnego w Lesznie przy ul. Lipowej, w załączeniu składam harmonogram planowanych oraz przedsięwziętych przez nas czynności.

Z poważaniem



Paweł Wielgomas

Wiceprezes Zarządu

Załącznik: *harmonogram czynności*

Dawtona Sp. z o.o.
05-870 Błonie, ul. Bieniewicka 52
tel. 22 731 54 00, tel/fax 22 731 54 13
NIP 1182135917, Regon 366238956
(13)

Dawtona Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Lesznie – ustalenia po spotkaniu z mieszkańcami w dniu 2 marca 2019 r.

Lp.	Opis zadania	Termin	Uwagi
1	budowa instalacji beztlenowej do gospodarowania ścieków przemysłowych (ograniczenie uciążliwości zapachowych)	<p>a) Postępowanie przetargowe na wykonanie instalacji „zaprojektuj i wybuduj” – w toku,</p> <p>b) Termin przygotowania Karty Informacyjnej do końca czerwca 2019 r.</p> <p>c) Uzyskanie decyzji środowiskowej do końca sierpnia 2019 r.</p> <p>d) Projekt budowlany (planowany do końca listopada 2019 r. w zależności od daty otrzymania decyzji środowiskowej - min. 3 miesiące od decyzji środowiskowej)</p> <p>e) Pozwolenie na budowę do końca stycznia 2020 r. uzależnione od pkt powyższych</p> <p>f) Dokumentacja wykonawcza do kwietnia 2020 r. uzależniona od pkt powyższych</p> <p>g) Uruchomienie budowy początek maja 2020 r.</p> <p>h) Zakończenie budowy wrzesień 2020 r.</p>	Realizacja etapów c, d, e, f, g, h – uzależniona od pozytywnych decyzji administracyjnych
2	Analiza poziomu emisji hałasu oraz ewentualny montaż obudów dźwiękochłonnych dla urządzeń emitujących hałas w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm poziomu hałasu	30.05.2019 r.	
3	wyciszający pas zieleni od strony ul. Ogrodowej – w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm poziomu hałasu	30.09.2019 r.	

4	wycinka drzew przy ul. Fabrycznej 4 (teren dawnych studni),	30 kwietnia 2019 r.	
5	poprawa stanu nawierzchni ul. Ogrodowej - ustalony termin spotkania Adriana Kander z mieszkańcami na dzień 04.03.2019 r. g. 12:00,	Odbyło się spotkanie, termin poprawy drogi do końca kwietnia 2019 r.	Całość zostanie zrealizowana we współpracy z samorządem Gminy Leszno.
6	poprawa stanu nawierzchni ul. Lipowej (droga gminna)	Ze względu na skomplikowany charakter remontu drogi, termin nie jest nam znany. Rozbudowa będzie w gestii Gminy.	Dawtona podtrzymuje stanowisko w sprawie współpracy w sprawie remontu.
7	uprzątnięcie składowiska odpadów od strony ul. Błońskiej	23 marca 2019 r. zaplanowano akcję sprzątnięcia z mieszkańcami oraz UG Leszno	
8	budowa placu zabaw na działce od strony ul. Błońskiej	Trwa procedura wyboru wykonawcy placu zabaw oraz określenia jego specyfikacji, termin zakończenia budowy 30.06.2019 r.	Grunt wraz placem zabaw zostaną przekazane Gminie Leszno na podstawie umowy dzierżawy lub na podstawie innej czynności prawnej
Pozostałe - Gospodarstwo Rolne Andrzej Wielgomas			
1	przeprowadzenie analizy dotyczącej możliwości zastosowania nowych technologii w Gospodarstwie, w tym zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz urządzenia pozwalającego na wprowadzanie gnojowicy bezpośrednio do gruntu	Przedstawienie wyników analizy do dnia 30.09.2019 r.	
2	gnojówka będzie rozprowadzana w większej odległości od zabudowy mieszkaniowej przy ul. Ogrodowej	Do stałego stosowania	Przeprowadzono instruktaż z pracownikami w tematyce jak w pkt 2



Paweł Wielgomas
 Wiceprezes Zarządu Dawtona Sp. z o.o.