


**Wdatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi I półroczu 2010 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2010	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa wodociągu we wsi Wiktorów - działka nr 4/10	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00				U.G.Leszno
				wykonanie	-	-	-				U.G.Leszno
2.	010	01010	Budowa wodociągu w ulicy Podzaborówek w Lesznie	plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00				U.G.Leszno
				wykonanie	-	-	-				U.G.Leszno
3.	010	01010	Budowa wodociągu we wsi Wólka	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00				U.G.Leszno
				wykonanie	-	-	-				U.G.Leszno
4.	010	01010	Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów, Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków (projekt)	plan	1 867 477,00	1 300 000,00	350 000,00	950 000,00			U.G.Leszno
				wykonanie	567 476,29	-	-	-			U.G.Leszno
5.	600	60016	Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki	plan	90 000,00	90 000,00	50 000,00		40 000,00		U.G.Leszno
				wykonanie	-	-	-		-		U.G.Leszno
6.	600	60016	Modernizacja odcinka ulicy Górnej we wsi Grądy	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00				U.G.Leszno
				wykonanie	-	-	-				U.G.Leszno
7.	600	60016	Budowa wiaty przystankowej we wsi Kępiaste	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00				U.G.Leszno
				wykonanie	-	-	-				U.G.Leszno
8.	600	60016	Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00				U.G.Leszno
				wykonanie	-	-	-				U.G.Leszno
9.	700	70005	Budowa placu zabaw we wsi Wyględy	plan	14 919,00	14 919,00	14 919,00				U.G.Leszno
				wykonanie	-	-	-				U.G.Leszno

10.	700	70005	Budowa placu zabaw we wsi Wólka	plan	8 375,00	8 375,00	8 375,00				U.G.Leszno
				wykonanie	-	-	-				U.G.Leszno
11.	700	70005	Budowa pomieszczeń socjalnych w budynku w Czarnowie (projekt)	plan	7 705,00	7 705,00	7 705,00				U.G.Leszno
				wykonanie	-	-	-				U.G.Leszno
12.	700	70005	Urządzenie centrum wsi Leszno	plan	840 000,00	800 000,00	800 000,00				U.G.Leszno
				wykonanie	54 900,00	4 880,00	4 880,00				U.G.Leszno
13.	700	70005	Modernizacja wielofunkcyjnego budynku na potrzeby społeczności lokalnej we wsi Gawartowa Wola	plan	144 440,00	60 000,00	60 000,00				U.G.Leszno
				wykonanie	84 989,15	549,00	549,00				U.G.Leszno
14.	750	75023	Zakup programów do prowadzenia ewidencji ulic i ewidencji nieruchomości	plan	14 640,00	14 640,00	14 640,00				U.G.Leszno
				wykonanie	14 640,00	14 640,00	14 640,00				U.G.Leszno
15..	754	75412	Zakup wozu bojowego dla OSP Zaborów	plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00				U.G.Leszno
				wykonanie	-	-	-				U.G.Leszno
16.	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ulicach Szkolna, Środkowa, Dworkowa i Jesienna w Zaborowie	plan	92 180,00	92 180,00	92 180,00				U.G.Leszno
				wykonanie	92 179,67	92 179,67	92 179,67				U.G.Leszno
17.	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ulicy Rybno we wsi Wiktorów (projekt)	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00				U.G.Leszno
				wykonanie	-	-	-				U.G.Leszno
18.	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. Inżynierskiej w Lesznie	plan	22 333,00	22 333,00	22 333,00				U.G.Leszno
				wykonanie	-	-	-				U.G.Leszno
<b>Ogółem</b>				<b>plan</b>	<b>3 512 069,00</b>	<b>2 820 152,00</b>	<b>1 830 152,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		U.G.Leszno
				<b>wykonanie</b>	<b>814 185,11</b>	<b>112 248,67</b>	<b>#####</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	U.G.Leszno


  
**WOJUT**  
 Andrzej Ciesiak