

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 58/2008
Wójta Gminy Leszno
z dnia 25.08.2008r.**

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI I REMONTÓW W I PÓLROCZU 2008 R.

W pierwszym półroczu 2008r. w zakresie inwestycji i remontów wykonano:

Dz.010 rozdz. 01010

1. Budowa wodociągu w ulicy Parkowej w Wiktorowie.

W ramach zadania wykonano 300mb sieci wodociągowej z uzbrojeniem w hydranty naziemne.

2. Budowa wodociągu przy ul. Kwiatowej, Brzozowy Lasek i Leśnej w Wyględach.

W ramach zadania wykonano 2700 mb sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na przejście wodociągu pod drogą wojewódzką nr 580 (ul. Stołeczna) od MZDW w Warszawie w celu podłączenia do sieci zasilającej i odbioru końcowego inwestycji.

3. Budowa wodociągu w ulicy Aptecznej w Feliksowie.

W ramach zadania na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ogłoszono przetarg w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. W III kwartale planuje się wybudowanie 300mb sieci wodociągowej z uzbrojeniem w hydranty naziemne.

4. Wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Powązki.

Zlecono przygotowanie map do celów projektowych . Wykonanie projektu wodociągu we wsi Powązki zostanie wykonane w III kwartale 2008 r.

5. Wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Gawartowa Wola.

Przygotowanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu technicznego wodociągu w Gawartowej Woli zostanie wykonane w III i IV kwartale 2008 r.

6. Wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Wólka.

Przygotowanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu technicznego wodociągu we wsi Wólka zostanie wykonane w III i IV kwartale 2008 r.

7. Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek.

Prace projektowe zostały zakończone, obecnie trwają uzgodnienia z Zarządem Mazowieckich Dróg Wojewódzkich w Warszawie o wydanie decyzji o umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 580 co jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w/w inwestycji.

8. Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków.

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych pod oczyszczalnię ścieków oraz obejmujące wsie Zaborówek, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Wyględy, Feliksów, Wólka, Wiktorów, Zaborów. Obecnie trwają dalsze prace projektowe kanalizacji i oczyszczalni

ścieków, zbieranie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji. Termin zakończenia zadania przewidziano w III kw. 2008r.

Dz.600 rozdz. 60016

9. Wykonanie koncepcji, projektu i budowa drogi Wilkowa Wieś- Powązki.

Wykonanie koncepcji projektu drogi zaplanowano w III kw.2008r.

10. Budowa nawierzchni ul. Podchorążych w Lesznie.

W ramach zadania na podstawie rozstrzygniętego przetargu i podpisanej umowy z wykonawcą wykonano 240 mb nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej jako ciąg pieszo- jezdny, odwodnienie ulicy za pomocą 4 studni chłonnych z rozsączeniem, wstawiono znaki pionowe i poziomo oznakowano 2 progi zwalniające. W ramach robót uzupełniających rozebrano i ułożono na nowo część kostki na ul. Harcerskiej w celu nawiązania się wysokościowo nowej ulicy do już istniejącej.

11. Budowa nawierzchni ul. Wrzosowej w Lesznie.

W ramach zadania na podstawie rozstrzygniętego przetargu i podpisanej umowy z wykonawcą wykonano 220 mb nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej jako ciąg pieszo- jezdny, odwodnienie ulicy za pomocą 4 studni chłonnych z rozsączeniem, wstawiono znaki pionowe i poziomo oznakowano 2 progi zwalniające.

12. Poprawa gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 580 i 579.

W ramach zadania wykonano projekt techniczny przebudowy słupa energetycznego przy ul. Sochaczewskiej, róg Tuwima w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz zaktualizowano przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

13. Modernizacja odcinka ulicy Parkowej w Wiktorowie.

W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysową oraz specyfikację techniczną oraz podpisano umowę na wykonanie modernizacji nawierzchni drogi.

14. Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola.

W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysową oraz specyfikację techniczną oraz podpisano umowę na wykonanie modernizacji nawierzchni drogi.

15. Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki.

W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysową oraz specyfikację techniczną oraz zawarto umowę na wykonanie modernizacji nawierzchni drogi.

16. Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy.

W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysową oraz specyfikację techniczną oraz zawarto umowę na wykonanie modernizacji nawierzchni drogi.

17. Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste.

W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysową oraz specyfikację techniczną oraz zawarto umowę na wykonanie modernizacji nawierzchni drogi.

8. Projekt modernizacji drogi nr 580 na odcinku Leszno- Gmina Kampinos.

W ramach zadania przygotowano specyfikację przetargową, ogłoszono przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono wykonawcę projektu technicznego. Obecnie

trwają prace geodezyjne i projektowe, zbieranie uzgodnień, opinii i decyzji. Wykonanie kompletnego projektu przewiduje się w IV kw. 2008 r.

19. Budowa wiat przystankowych.

W ramach realizacji zadania wykonano i zamontowano łącznie 10 wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej Nr 580 w miejscowościach Wyględy, Zaborów, Zaborówek i Leszno.

Dz.700 rozdz. 70005

20. Budowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Lesznie.

W ramach zadania przy ul. Fabrycznej w Lesznie uporządkowano i wyprofilowano teren pod plac zabaw. Ustawiono 2 zestawy ze zjeżdżalnią, ściany wspinaczkowe, huśtawki, bujaki, piaskownicę, ławki, kosze na śmieci, całość ogrodzono płotem o wys. 1,3m oraz wysypano piaskiem. Teren został oświetlony.

Dz.754 rozdz. 75412

21. Przebudowa budynku OSP w Zaborowie.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę a roboty budowlane rozpoczęto pod koniec II kw. 2008r.

Dz.801 rozdz. 80101

22. Wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Szkół Publicznych i hali sportowej w Zaborowie.

W ramach zadania przygotowano mapy do celów projektowych, trwa zbieranie uzgodnień i decyzji do pozwolenia na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i komory na rowie Z-2, odprowadzającej wody opadowe z terenu szkoły. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie w/w inwestycji, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. Prace budowlane rozpoczną się w III kw. 2008r.

Dz.801 rozdz. 80104

23. Rozpoczęcie budowy budynku Przedszkola w Zaborowie.

Na podstawie dokumentacji projektowej uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na roboty budowlane, które rozpoczęto pod koniec II kw. 2008r.

Dz.801 rozdz. 80110

24. Rozpoczęcie budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Lesznie.

W ramach zadania zlecono wykonanie map do celów projektowych oraz projektu technicznego z niezbędnymi uzgodnieniami na potrzeby odprowadzenia z terenu hali sportowej oraz całego obiektu szkolnego wód opadowych. Termin oddania projektu zaplanowano w III kw. 2008r.

Dz.900 rozdz. 90015

25. Budowa punktów świetlnych w ul. Apczejnej w Feliksowie w Zaborowie.

W ramach zadania uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz zlecono wykonanie projektu z niezbędnymi uzgodnieniami. Termin oddania projektu III kwartał 2008r.

26. Budowa punktów świetlnych w ul. Willowej.

W ramach zadania uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz zlecono wykonanie projektu z niezbędnymi uzgodnieniami. Termin oddania projektu III kwartał 2008r.

27. Budowa punktów świetlnych w ul. Podleśnej w Grądach.

W ramach zadania uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz zlecono wykonanie projektu z niezbędnymi uzgodnieniami. Termin oddania projektu III kwartał 2008r.

28. Budowa punktów świetlnych w Białutkach.

W ramach zadania uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz zlecono wykonanie projektu z niezbędnymi uzgodnieniami. Termin oddania projektu III kwartał 2008r.

29. Budowa punktów świetlnych w Zaborówku (osiedle).

W ramach zadania uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz zlecono wykonanie projektu z niezbędnymi uzgodnieniami. Termin oddania projektu III kwartał 2008r.

30. Budowa punktów świetlnych w miejscowości Roztoka.

W ramach realizacji zadania wstawiono 3 słupy betonowe typu ŻN oraz 2 wirowe z oprawami oświetleniowymi Ous-b-70 W, zamontowano linię oświetleniową z przewodem izolowanym długości 220 mb.

31. Budowa punktów świetlnych na zatokach autobusowych we wsiach Łubiec, Kępiaste, Roztoka.

W ramach realizacji zadania zamontowano 3 oprawy oświetleniowe typu Ous-b-150 W na słupach istniejących linii napowietrznych oraz wstawiono 2 nowe słupy betonowe typu ŻN z oprawami Ous-b-150 W.

32. Budowa punktów świetlnych na istniejących liniach napowietrznych w ul. Granicznej we wsi Feliksów.

W ramach zadania zamontowano 12 opraw oświetleniowych Ous – 70 W oraz przewód izolowany AsXSn 2x25mm długości 100 mb na słupach istniejących linii napowietrznych.

33. Budowa punktów świetlnych na istniejących liniach napowietrznych w ul. Marysieńki w Lesznie.

W ramach zadania zamontowano 6 opraw oświetleniowych Ous – 70 W oraz przewód izolowany AsXSn 2x25mm długości 400 mb na słupach istniejących linii napowietrznych.

W zakresie prac remontowych wykonano:

34. Remont budynku i sal dydaktycznych w Przedszkolu w Lesznie.

W ramach zadania przygotowano dokumentację kosztorysową, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną. Ogłoszono przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono wykonawcę.

Realizację zadania zaplanowano w III kw. 2008r.

35. Remont elewacji budynku OSP Leszno.

Opracowano dokumentację przetargową, kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę. Roboty budowlane rozpoczną się w III kw. 2008 r.